



RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO - RBM

Referência dos Preços: abr/22

Valores expressos em R\$

MUNICÍPIO: HELIÓPOLIS		CONVENIÊNIO		CONTRATO		MEDIÇÃO				
EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO COM 6 SALAS DE AULA		NÚMERO: 200/2022		NÚMERO: 074/2022		NÚMERO: 6				
PROJETO/OBRA: ESCOLA 6 SALAS DE AULA		CONVENIENTE: Município		EMPRESA: THOR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		VALOR: 108.766,99				
OBRA / TIPO: CONSTRUÇÃO RECURSOS: Governo do Estado AGENTE EXECUTOR: Município FISCALIZAÇÃO: Município SUPERVISÃO: SEC AUDITOR P/ ESTADO: Tribunal de Contas do Estado - TCE ART DE ORÇAMENTO: Nome do Técnico - Nº da ART ART DE EXECUCAO: BA20220228609 ART DE FISCALIZAÇÃO: Nome do Técnico - Nº da ART SUPERVISOR:		CONCEDEENTE: SEC DATA ASSIN.: 22/06/2022 DATA PUBLIC.: 23/06/2022 VALOR: R\$ 2.579.096,50 VR. ADITADO: R\$ -		DATA ASSIN.: R\$ 44.813,00 DATA PUBLIC.: R\$ 44.813,00 DT PROPOSTA: R\$ 44.755,00 DATA DA OS: R\$ 44.813,00 VALOR: R\$ 2.295.008,33 VR. ADITADO: R\$ -		VALOR: PERÍODO MEDIDO: DE 29/03 à 25/05/2023 VALOR ACUMULADO: 1.356.383,17 SALDO A MEDIR: 938.625,16 GARANTIA TIPO: SEGURO GARANTIA CAJUINA CONS E EMPREENDIMENTOS EIRELI AVALISTA: VALOR: R\$ 114.750,42 VENCIMENTO: 09/09/2023				
VIGÊNCIA/PRAZO: 20 Meses		VIGÊNCIA/PRAZO: 12 MESES		VIGÊNCIA/PRAZO: 45.178,00		PREV. DE CONCLUSÃO DA OBRA: 09/09/2023				
VENC.: 29/02/2024		VENC.: R\$		VENC.: R\$		VENCIMENTO: 09/09/2023				
ITEM	INCIDÊNCIA A %	DESCRIÇÃO DO TÍTULO DOS SERVIÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	CONTRATADO		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	3,99%	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 91.500,48	0,29%	R\$ 6.591,64	0,29%	R\$ 67.402,52	0,29%	R\$ 24.097,96	1,05%

ITEM	INCIDÊNCIA %	DESCRIÇÃO DO TÍTULO DOS SERVIÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	VALOR							
			CONTRATADO	MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO		
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	
2	4,19%	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 96.130,07	R\$ -	-	R\$ 96.130,07	-	-R\$ 0,00	0,00%	
3	1,27%	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 29.239,10	R\$ -	-	R\$ 29.239,10	-	-R\$ 0,00	0,00%	
4	8,50%	FUNDAÇÕES	R\$ 195.135,99	R\$ -	-	R\$ 195.135,99	-	-R\$ 0,00	0,00%	
5	10,64%	SUPERESTRUTURA	R\$ 244.143,10	-	-	R\$ 244.143,10	-	R\$ -	-	
6	3,20%	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 73.363,94	-	-	64.934,03	-	R\$ 8.429,91	0,37%	
7	3,71%	ESQUADRIAS	R\$ 85.096,03	-	-	-	-	R\$ 85.096,03	3,71%	
8	15,48%	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 355.368,29	102.175,35	4,45%	102.175,35	4,45%	R\$ 253.192,94	11,03%	
9	1,02%	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 23.364,02	-	-	R\$ 23.364,02	-	R\$ -	-	
10	8,78%	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 201.429,43	-	-	132.574,29	-	R\$ 68.855,14	3,00%	
11	15,06%	SISTEMA DE PISOS	R\$ 345.657,00	-	-	146.811,82	-	R\$ 198.845,18	8,66%	
12	2,40%	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 54.967,79	-	-	-	-	R\$ 54.967,79	2,40%	
13	2,29%	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 52.567,42	-	-	52.567,42	-	R\$ -	-	
14	2,11%	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 48.455,07	-	-	32.888,94	-	R\$ 15.566,13	0,68%	
15	0,78%	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 17.871,52	-	-	-	-	R\$ 17.871,52	0,78%	
16	0,18%	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.091,98	-	-	-	-	R\$ 4.091,98	0,18%	

ITEM	INCIDÊNCIA %	DESCRIÇÃO DO TÍTULO DOS SERVIÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	CONTRATADO	MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
				Valor	%	Valor	%		Valor
17	0,12%	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 2.670,67	-	-	R\$ 2.670,67	0,12%		
18	3,67%	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	R\$ 84.228,43	-	-	R\$ 84.228,43	3,67%		
19	2,87%	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 65.812,46	-	60.164,11	R\$ 5.648,35	0,25%		
20	9,60%	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 220.223,67	-	108.852,29	R\$ 111.371,38	4,85%		
21	0,16%	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.691,87	-	-	R\$ 3.691,87	0,16%		
TOTAL DA MEDIÇÃO			R\$ 2.295.008,33	R\$ 108.766,99	4,74%	R\$ 1.356.383,17	4,74%	R\$ 938.625,16	40,90%

OBSERVAÇÕES

- 1 - As obras e/ou serviços foram executados de acordo com as Normas Técnicas pertinentes e demais condições contratuais.
- 2 - Os percentuais aplicados estão condizentes com o empreendimento contratado e guardam inteira compatibilidade com as medições realizadas, constantes do Boletim de Medição correspondente e com os preços contratuais.

Heitor Lyanne Rodrigues Mariano
 Engenheiro Civil
 CREMOPR 20954190

 Thor construções e empreendimentos Eireli
 Prefeitura Municipal de Helópolis