



DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO RG 989844382 Órgão Expedidor: SSP - BA Nacionalidade: Brasileira CPF: 041804.115-63 CARGO: Sócio Administrador
RESPONSÁVEL TÉCNICO - FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO - ENG. CIVIL - CREA MG 20200210
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: Brasil - AGÊNCIA: 4171-8 - CONTA CORRENTE: 10.495-7 - CELULAR DO REPRESENTANTE: 75 9.9975-2587

Obra
REFORMA DE TELHADO, TETO E PAREDES - SÃO ROQUE/SP - PE001/2023

B.D.I.
24,5%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 318.152,64	25,00% 79.538,16	25,00% 79.538,16	25,00% 79.538,16	25,00% 79.538,16
2	TELHADO	100,00% 566.561,81	50,00% 283.280,91	50,00% 283.280,91		
3	PINTURA INTERNA/EXTERNA	100,00% 199.058,65			50,00% 99.529,33	50,00% 99.529,33
4	FORRO DE GESSO	100,00% 76.870,65	50,00% 38.435,33	50,00% 38.435,33		
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 166.102,65		50,00% 83.051,33	50,00% 83.051,33	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 170.235,16			50,00% 85.117,58	50,00% 85.117,58
Porcentagem			26,8%	32,35%	23,2%	17,65%
Custo			401.254,39	484.305,72	347.236,39	264.185,07
Porcentagem Acumulado			26,8%	59,16%	82,35%	100,0%
Custo Acumulado			401.254,39	885.560,10	1.232.796,49	1.496.981,59