



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

23786/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO**
Registro: **3000042453BA** RNP: **1415213089**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190018686** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/02/2019** Baixada em: **04/06/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Acajutiba** CPF/CNPJ: **13.696.521/0001-77**
Endereço do contratante: **PRAÇA Aquinoel Borges** Nº: **54**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **ACAJUTIBA** UF: **BA** CEP: **48360000**
Contrato: **024-2019** Celebrado em: **23/01/2019**
Valor do contrato: **R\$ 315.987,09** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA Bedo Ferreira** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **ACAJUTIBA** UF: **BA** CEP: **48360000**
Data de início: **23/01/2019** Conclusão efetiva: **25/03/2019**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Acajutiba** CPF/CNPJ: **13.696.521/0001-77**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTENTES EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA DO AMOR, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA-BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE CAPINA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 23786/2019

16/08/2019, 20:43

55dwZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 55dwZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA- BAHIA
CNPJ: 13.696.521/0001-77
Praça Aquinoel Borges, 54, Centro
Fones: (75)3434-2056



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA ME**, com sede na Rua José Clemente, 292, Bairro: Centro, CEP 48770-000, Cidade Teofilândia, Estado Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 21.763.372/0001-40, executou **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA DO AMOR, LOCALIZADA NA RUA BEDO FERREIRA S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA-BA**, no período de 23/01/2019 a 25/03/2019, conforme planilha discriminada abaixo, tendo cumprido com suas obrigações não havendo reclamação na qualidade dos serviços executados.

DADOS

Valor Total dos Serviços: R\$ 315.987,09

Prazo de Vigência: 23/01/2019 a 25/03/2019

Responsável Técnico: FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO – CREA/MG 202002/D

ART: Nº BA20190018686

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	UNIT
1.0	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	ORSE	4859	Retirada de fechadura (REF: MAIO/2017)	unid	3,00	4,50
1.2	SINAPI	73859/2	Capina e limpeza manual de terreno	m²	168,00	1,55
1.3	ORSE	50	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	168,00	7,63
Total da Etapa						
2.0	FONTE	CÓDIGO	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS			
2.1	SINAPI	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,50	296,27
Total da Etapa						
3.0	FONTE	CÓDIGO	MOVIMENTO DE TERRA			
3.1	ORSE	2499	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	55,29	75,53
3.2	SINAPI	96995	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m³	55,29	46,51
Total da Etapa						
4.0	FONTE	CÓDIGO	ESTRUTURA			
4.1	FONTE	CÓDIGO	INFRA-ESTRUTURA			
4.1.1	SINAPI	3350	Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento	m²	55,29	124,01
4.1.2	SINAPI	94963	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_07/2016	m³	55,29	377,92
4.1.3	SINAPI	73990/001	Armação aço ca-50 p/1,0m³ de concreto	unid	50,00	642,28

Amanda Marinho
Engenheira Civil
CREA - 271633778

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23786/2019, emitida em 16/08/2019



Certidão nº 23786/2019
16/08/2019, 22:41

Chave de Impressão: 55dwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 5 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA- BAHIA
CNPJ: 13.696.521/0001-77
Praça Aquinoel Borges, 54, Centro
Fones: (75)3434-2056



4.1.4	SINAPI	92919	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015	kg	50,00	9,72
4.2	FORTE	CÓDIGO	SUPRA-ESTRUTURA			
4.2.4	ORSE	3272	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa	m	168,00	21,62
4.2.5	SINAPI	74141/001	Laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra.	m²	10,00	89,93
4.3	FORTE	CÓDIGO	VERGAS			
4.3.1	SINAPI	93184	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	7,80	26,37
4.3.2	SINAPI	93182	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	8,20	34,40
4.3.3	SINAPI	93194	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	8,20	33,75
Total da Etapa						
5.0	FORTE	CÓDIGO	ELEVACÃO			
5.5	SINAPI	95465	Cobogo ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	m²	1,20	146,80
5.1	SINAPI	87493	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m²	557,10	77,61
Total da Etapa						
6.0	FORTE	SINAPI	COBERTURA			
6.1	SINAPI	92542	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_12/2015	m²	252,00	78,53
6.2	SINAPI	94221	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	27,10	27,73
6.3	ORSE	270	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 20% do material (Rio Grande do Norte ou similar)	m²	225,00	63,77
6.4	ORSE	4449	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	m²	282,00	37,26
6.5	SINAPI	94228	Calha de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 50cm, incluso transporte vertical. Af_06/2016	m	27,10	68,01
Total da Etapa						
7.0	FORTE	CÓDIGO	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS e DRENAGEM			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23786/2019, emitida em 16/08/2019



Certidão nº 23786/2019
16/08/2019, 22:41
Chave de Impressão: 55dwZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 5 folhas

Amanda Arrinho
Engenheira
CREA-BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA- BAHIA
CNPJ: 13.696.521/0001-77
Praça Aquinoel Borges, 54, Centro
Fones: (75)3434-2056



7.1	SINAPI	89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014	unid	6,00	140,84
7.2	ORSE	1679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	unid	12,00	55,98
7.3	ORSE	1678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	unid	2,00	77,74
7.4	ORSE	1683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	unid	6,00	81,77
7.5	SINAPI	9535	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	un	4,00	80,82
7.6	SINAPI	86915	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	6,00	89,01
7.7	ORSE	9701	Torneira cromada de mesa, com filtro, para pia de cozinha, ref.1140 - Twin, Deca ou similar	un	1,00	1.313,34
7.8	SINAPI	74234/001	Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	un	2,00	594,41
7.9	ORSE	3704	Conjunto de fixação para lavatório, DECA SP7 ou similar	un	6,00	7,83
7.10	SINAPI	86884	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	6,00	8,52
7.11	SINAPI	86904	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	6,00	128,56
7.12	SINAPI	86879	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	10,00	6,92
7.13	SINAPI	86883	Sifão do tipo flexível em pvc 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	8,00	10,37
7.14	ORSE	2097	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, concretada e assentada.	un	1,00	768,29
7.15	ORSE	3703	Conjunto de fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	un	6,00	35,22
7.16	SINAPI	95470	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_10/2016	un	2,00	761,44
7.17	SINAPI	86888	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	4,00	439,63
7.19	SINAPI	11761	Assento vaso sanitário infantil em plástico branco (Insumo)	un	4,00	66,30
7.20	SINAPI	89987	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	1,00	90,51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23786/2019, emitida em 16/08/2019



Certidão nº 23786/2019
16/08/2019, 22:41

Chave de Impressão: 55dwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 5 folhas

Amanda Marinho
Engenheira Civil
CREA 020487-7/3-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA- BAHIA
CNPJ: 13.696.521/0001-77
Praça Aquinoel Borges, 54, Centro
Fones: (75)3434-2056



7.21	SINAPI	89984	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	3,00	83,76
7.22	SINAPI	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	2,00	332,95
7.23	ORSE	1717	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	2,00	11.394,80
7.24	SINAPI	74125/001	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira	m²	6,00	591,92
7.25	SINAPI	83446	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa	un	2,00	193,66
7.26	SINAPI	88503	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	un	2,00	819,22
7.27	SINAPI	98104	Caixa de gordura dupla em concreto pre-moldado dn 60mm com tampa - fornecimento e instalacao	un	1,00	372,68
Total da Etapa						
8.0	FONTE	CÓDIGO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.1	ORSE	629	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	25,00	47,90
8.2	ORSE	626	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	5,00	140,31
8.3	SINAPI	93128	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2015	un	25,00	141,47
8.4	SINAPI	93143	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	20,00	170,27
8.5	ORSE	3397	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	un	2,00	207,38
8.6	ORSE	3396	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	un	2,00	200,02
8.7	ORSE	9914	Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/16" x 3,00m	un	1,00	41,18
8.8	SINAPI	93663	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	3,00	61,14
8.9	SINAPI	73953/4	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao	un	26,00	141,43
8.10	ORSE	4401	Ventilador de piso ou parede	un	4,00	216,89
8.11	ORSE	3251	Instalação de ventilador	un	4,00	20,28
Total da Etapa						
9.0	FONTE	CÓDIGO	REVESTIMENTO			
9.1	SINAPI	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m²	291,00	4,49

Amanda Marinho
 Engenheira
 CREA-BA 201633773-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23786/2019, emitida em 16/08/2019



Certidão nº 23786/2019
 16/08/2019, 22:41
 Chave de Impressão: 55dwZ
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 5 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA- BAHIA
CNPJ: 13.696.521/0001-77
Praça Aquinoel Borges, 54, Centro
Fones: (75)3434-2056




11.11	SINAPI	74238/002	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	15,60	992,94
Total da Etapa						
12.0	FONTE	CÓDIGO	PINTURA			
12.1	ORSE	8624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	291,00	14,27
12.2	SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	813,93	13,05
12.4	SINAPI	73924/2	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	13,60	30,47
12.5	SINAPI	74065/2	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m²	62,02	26,62
Total da Etapa						
13.0	FONTE	CÓDIGO	DIVERSOS			
13.1	ORSE	2390	Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm, d=38.1 mm	un	4,00	222,24
13.2	ORSE	2387	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	9,00	320,29
13.3	ORSE	2051	Saboneteira para sabão líquido	un	2,00	44,90
13.4	ORSE	2036	Porta toalha em bastão plástico (deca ref a586) ou similar	un	4,00	28,00
13.5	SINAPI	95544	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. AF_10/2016	um	8,00	29,24
Total da Etapa						
14.0	FONTE	CÓDIGO	LIMPEZA			
14.1	SINAPI	9537	Limpeza final da obra	m²	207,46	2,92

Acajutiba-BA, 13 de Junho de 2019.


Alexsandro Menezes de Freitas
PREFEITO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA


Amanda Marinho
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-SE 271633778-0


Amanda Marinho
Engenheira Civil
CREA - 271633778-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23786/2019, emitida em 16/08/2019



Certidão nº 23786/2019
16/08/2019, 22:41
Chave de Impressão: 55dwZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 5 folhas

