



São Roque, 28 de janeiro de 2020

À  
Câmara Municipal- SP  
Prefeitura da Estância Turística de São Roque- SP

Câmara Munic. Estância Tur. S. Roque		
Protocolo N.º	037/2020	ns. 14.36
de	03	02 / 2020
Ass.:	<i>[Assinatura]</i>	

Ref.: Estudo sobre o valor real da tarifa do serviço do transporte público coletivo de passageiros do município de São Roque

Assunto: Solicitação de Aditamento de Prazo

Vimos através desta, solicitar o aditamento do prazo de execução do Contrato nº 14, de 21 de novembro de 2019, edital do pregão presencial nº 007-L, de 23 de outubro de 2019, processo nº 70-L, de 17 de outubro de 2019, cuja Ordem de Serviço foi assinada em 27 de novembro de 2019 e que previa um prazo de execução de 3 (três) meses.

Ao longo dos últimos 2 (dois) meses a empresa Polo Planejamento vem trabalhando na elaboração do estudo sobre o real valor da tarifa do sistema de transporte público coletivo do município de São Roque, com o objetivo de obter dados, indicadores e índices confiáveis sobre a modelagem operacional, financeira, econômica e tarifária do referido sistema.

Para realização dos estudos foi enviada uma carta a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque com a solicitação de dados sobre o sistema de transporte público coletivo, essa solicitação aconteceu no mês de dezembro. A Câmara Municipal enviou um ofício solicitando os dados aos responsáveis, porém, por conta do período de recesso do final de ano, os dados foram recebidos no dia 10 de janeiro.

Ainda assim, algumas das informações solicitadas não foram recebidas em sua totalidade, dentre essas informações a quantidade de ônibus por linha, o itinerário delas e a localização dos pontos finais nos bairros. São informações essenciais para realização do diagnóstico e, também, para o dimensionamento de equipe de pesquisa em campo.

Além disso, a solicitação do aditamento de prazo leva em consideração a realização das pesquisas. O mês de dezembro e janeiro são períodos de recesso escolar e outra parcela das pessoas aproveitam para sair de férias nos seus empregos. Se as pesquisas de campo fossem realizadas em algum desses dois meses, provavelmente os resultados não trariam a realidade de operação de todo o sistema.

Com a intenção de garantir resultados mais fidedignos a realidade do sistema, as pesquisas foram planejadas para execução no mês de fevereiro, período em que os escolares já regressaram as aulas e é menor o número de pessoas de férias.

Nesse sentido, para garantir que tenhamos o tempo adequado para a produção dos produtos solicitados no edital, bem como garantir o tempo adequado para sua avaliação, solicitamos que o prazo de execução deste contrato seja prorrogado em 30 dias.

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Thiago Von Zeidler Gomes  
Sócio Administrador – Polo Planejamento.