São Paulo, 03 de dezembro de 2021

A/C Câmara Municipal de São Roque – SP

ADITAMENTO DE PRAZO

Venho através desta solicitar o aditamento de prazo em 20 dias devido ao aumento dos seguintes serviços:

- Elevação do piso do plenário;
- Execução de piso monolítico epóxi;
- Instalação de adesivo/emblema no piso medindo 1,90m x 1,90m;
- Portão de acesso a parte inferior do plenário em ferro medindo 1m x 1m.

PROTOCOLO CETSR Nº13193/2021 - 03/12/2021 16:39

ADITAMENTO DE VALOR

Com base nas informações descritas acima, faz-se necessário um aditamento no valor de R$ 9.984,98 (Nove mil novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), conforme especificamos na planilha que segue em anexo.

Atenciosamente

35.738.173/0001-96
VGR CONSTRUÇÕES EIRELI
Av: Rosália Iannini Conde, nº 63 anexo 3
Pq. América - CEP: 04841-150
SÃO PAULO - SP.

Valcir Marcio Soares Moreira
Engenheiro Civil - Crea 5061563058

ADITAMENTO							
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (em R$)	PREÇO TOTAL (em R$)
4			ALVENARIA				R$ 642,38
4.1	SINAPI	87449	Alvenaria em blocos de concreto.	m²	1,98	R$ 100,93	R$ 199,84
4.2	SINAPI	87449	Aço estrutural CA-50 - 8mm	kg	12,20	R$ 17,70	R$ 215,94
4.3	SINAPI	89994	Grauteamento de cinta ou verga em alvenaria estrutural	m³	0,19	R$ 775,69	R$ 147,38
4.4	SINAPI	87894	Chapisco em alvenaria	m²	1,98	R$ 4,88	R$ 9,66
4.5	SINAPI	87529	Emboço em alvenaria	m²	1,98	R$ 35,13	R$ 69,56
5			PISO				R$ 7.984,58
5.2	SINAPI	97090	Armação para execução de piso, com uso de tela Q-283	m²	12,10	R$ 23,66	R$ 286,29
5.3	SINAPI	97095	Concretagem de piso, fck 30 Mpa, para espessura de 15 cm, com argila expandida - lançamento, adensamento e acabamento	m³	2,43	R$ 521,29	R$ 1.266,73
5.5			Execução de piso monolítico EPOX - fornecimento e execução	m²	16,25	R$ 318,25	R$ 5.171,56
5.6			Adesivo/Emblema - Piso Câmera medindo 1,90m x 1,90m	unid.	1	R$ 1.260,00	R$ 1.260,00
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R$ 373,01
6.2	SINAPI	93009	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação	m	10,00	R$ 26,43	R$ 264,30
6.4	SINAPI	92872	Caixa retangular 4" x 4", metálica, instalada em piso	unid.	7,00	R$ 15,53	R$ 108,71
7			PORTÃO				R$ 985,00
			Execução e instalação de portão em ferro medindo 1m x 1m pintado na cor grafite.	unid.	1	R$ 985,00	R$ 985,00
			VALOR TOTAL				R$ 9.984,98

Valcir Marcio Soares Moreira
Engenheiro Civil - Crea 5061563058

Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

OFÍCIO CÂMARA Nº 54/2021

São Roque, 3 de dezembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **JÚLIO ANTONIO MARIANO**
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque
REF.: SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO

A Coordenadoria Administrativa desta Casa de Leis solicita autorização de V. Exa. para elaborar o **PRIMEIRO** Termo Aditivo ao Contrato nº 012, de 26/10/2021, sob Processo nº 011, de 21/09/2021, que trata do Pregão Presencial nº 04, de 24/09/2021, cujo prazo contratual encerra-se no dia 03/12/2021, a saber:

Contratada: VGR Construções Eireli – ME
Objeto: Prestação de serviços visando a reforma parcial do Plenário, Dr. Júlio Arantes de Freitas, da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, com fornecimento de mão de obra técnica, materiais, ferramentas, equipamentos, com remoção e destinação adequada dos resíduos gerados.
Prazo: 20 (vinte) dias.
Valor Total: R$ 9.984,98

Mauracy Moraes de Oliveira
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO PARA ADITIVO

Eu, JÚLIO ANTONIO MARIANO, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, autorizo a elaboração do 1º Termo Aditivo, com a empresa VGR Construções Eireli – ME, nos termos das cláusulas 3.1 e 5.3 do Contrato n° 012, de 26/10/2021.

São Roque, 3 de dezembro de 2021.

JÚLIO ANTONIO MARIANO
Presidente

PROTOCOLO Nº CETSR 03/12/2021 - 16:43 13196/2021

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/12/2021

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00143/21	03/12/2021	

Fornecedor VGR CONSTRUCOES EIRELI COD: 2638
Endereço: AV ROSALIA IANNINI CONDE Nº: 63 CNPJ: 35.738.173/0001-96
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
040.003.011	REFORMA PARCIAL DO PLENÁRIO	SERV	1	9.984,98	COORDENADOR ADMI	9.984,98
T O T A L P E D I D O						9.984,98

000011/21 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: P REGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Reforma parcial do Plenário, Dr. Júli o Arantes de Freitas, da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, com fornecime nto de mão de obra técnica, materiais, ferramentas, equipamentos, com remoção e destinação adequada dos resíduos gerados.

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
Interessado \ Responsável

Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO

Considerando que diante do vencimento do Contrato 012/2021, previsto para o dia 03 de dezembro de 2021, não há melhor posicionamento que sua prorrogação, por meio de Termo Aditivo consoante permissão estatuída na cláusula terceira, e na Cláusula quinta do Contrato de origem e dentro dos acréscimos permitidos nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993;

Visando os ajustes necessários na reforma parcial do Plenário há que se considerar que houve acréscimos dos serviços não suportados pela Contratada, uma vez que isso implica aumento de valores e prazos para execução dos seguintes itens e de acordo com a planilha de serviços protocola na secretaria administrativa em 03/12/2021, protocolo NY13193/2021 :

- Elevação do piso do plenário;(parte da Mesa Diretora)

- Execução de piso monolítico epóxi;

- Instalação de adesivo/emblema no piso medindo 1,90m x 1,90m;

- Portão de acesso a parte inferior do plenário em ferro medindo 1m x 1m.

Considerando que sobre o valor original do contrato incidirá o acréscimo de R$ 9.984,98 (nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), dentro do limite do Artigo 65 § 1º da Lei 8.666/1993, e que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente, nos termos do artigo 57, § 2º da Lei nº 8.666/93;

Por fim, diante das considerações acima expostas e com fundamento no artigo 57, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e do instrumento original do contrato, o Presidente da Câmara delibera por Aditar o Contrato de Prestação de Serviços nº 012/2021 firmado com a empresa **VGR CONSTRUÇÕES EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.738.173/0001-96, para prorrogar seu prazo de vigência por mais 20 (vinte) dias a partir de 04 de dezembro de 2021 e reajustá-lo em R$ 9.984,98.

São Roque, 03 de dezembro de 2021.

Fernandes Santos Ribeiro
Assistente de Licitações Compras e Contratos

Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2021 DO CONTRATO Nº 12/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A REFORMA PARCIAL DO PLENÁRIO, DR. JÚLIO ARANTES DE FREITAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, COM REMOÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS GERADOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A EMPRESA VGR CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.

1 – CONTRATANTES: **A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.804.079/0001-81, com sede à Rua São Paulo, nº 355, Jardim Renê, São Roque – SP, neste ato representada pelo seu Presidente, senhor Vereador **Julio Antonio Mariano**, brasileiro, casado, Vereador, portador do documento de identidade RG nº 11.870.437-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 985.816.868-34, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **VGR CONSTRUÇÕES EIRELI – ME** , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.738.173/0001-96, localizada à Avenida Rosália Iannini Conde, nº 63 - Anexo 3, Bairro - Parque América – Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo– CEP: 04841-150, neste ato representada por seu Procurador Legal o Sr. Valcir Márcio Soares Moreira, brasileiro, Engenheiro Civil, portador do documento de identidade RG:19.696.168-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 164.122.568-81, residente à Avenida Rosália Iannini Conde nº 82, Bairro Parque América, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de vencedora do Pregão Presencial nº 04/2021, doravante denominada **CONTRATADA**, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolvem aditar o contrato anteriormente assinado, o que fazem nos seguintes termos:

2 – LOCAL E DATA: O Contrato nº 12/2021, foi lavrado e assinado nesta Cidade de São Roque, na Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, em 26 de agosto de 2021.

3 – SUJEIÇÃO DAS PARTES: Sujeitam-se as partes às disposições da Lei de Licitações nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, às normas do Edital do Pregão Presencial nº 04/2021 e as cláusulas do Contrato firmado em 26/10/2021, sob Processo Licitatório nº 011, de 21/09/2021.

Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação onerarão os seguintes recursos orçamentários durante o exercício de 2021: 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

5 – FUNDAMENTO: Pelo Termo do Contrato nº 012/2021, celebrado em 26/08/2021, com vigência de 04/11/2021 até 03/12/2021, a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque contratou a empresa **VGR CONSTRUÇÕES EIRELI – ME** para prestação de serviços visando a reforma parcial do Plenário, Dr. Júlio Arantes de Freitas, da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, com fornecimento de mão de obra técnica, materiais, ferramentas, equipamentos, com remoção e destinação adequada dos resíduos gerados. A cláusula terceira do contrato prevê a possibilidade de ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/1993, e a Cláusula quinta os acréscimos nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993.

6 – TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

6.1 Ficam aditadas as seguintes cláusulas do contrato original passando a vigerem com as seguintes redações:

CLÁUSULA QUINTA – ALTERAÇÕES DE PREÇO

5.4. Os quantitativos e valores estimados no ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE SERVIÇOS, para a prestação de serviços passa a ser acrescido dos seguintes itens:

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (em R$)	PREÇO TOTAL (em R$)
4			ALVENARIA	-	-	-	R$ 642,38
4.1	SINAPI	87449	Alvenaria em blocos de concreto.	m²	1,98	R$ 100,93	R$ 199,84
4.2	SINAPI	87449	Aço estrutural CA-50 - 8mm	kg	12,20	R$ 17,70	R$ 215,94
4.3	SINAPI	89994	Grauteamento de cinta ou verga em alvenaria estrutural	m³	0,19	R$ 775,69	R$ 147,38
4.4	SINAPI	87894	Chapisco em alvenaria	m²	1,98	R$ 4,88	R$ 9,66
4.5	SINAPI	87529	Emboço em alvenaria	m²	1,98	R$ 35,13	R$ 69,56
5			PISO	-	-	-	R$ 7.984,58

Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

5.2	SINAPI	97090	Armação para execução de piso, com uso de tela Q-283	m²	12,10	R$ 23,66	R$ 286,29
5.3	SINAPI	97095	Concretagem de piso, fck 30 Mpa, para espessura de 15 cm, com argila expandida - lançamento, adensamento e acabamento	m³	2,43	R$ 521,29	R$ 1.266,73
5.5			Execução de piso monolítico EPOX - fornecimento e execução	m²	16,25	R$ 318,25	R$ 5.171,56
5.6			Adesivo/Emblema - Piso Câmera medindo 1,90m x 1,90m	unid.	1	R$ 1.260,00	R$ 1.260,00
6			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	-	-	-	R$ 373,01
6.2	SINAPI	93009	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação	m	10,00	R$ 26,43	R$ 264,30
6.4	SINAPI	92872	Caixa retangular 4" x 4", metálica, instalada em piso	unid.	7,00	R$ 15,53	R$ 108,71
7			**PORTÃO**	-	-	-	R$ 985,00
			Execução e instalação de portão em ferro medindo 1m x 1m pintado na cor grafite.	unid.	1	R$ 985,00	R$ 985,00
			VALOR TOTAL				R$ 9.984,98

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

4.1.1 No período de 04 de dezembro de 2021 a 23 de dezembro de 2021, a CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, objeto do acréscimo do referido contrato, pelo preço total de **R$ 9.984,98 (nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.2 As partes prorrogam por 20(vinte) dias o prazo de vigência do contrato em questão, de 04 de dezembro de 2021 a 23 de dezembro de 2021, sem prejuízo de outras prorrogações nos termos da legislação aplicável à espécie.

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS: Ficam mantidas as demais cláusulas contratuais que não foram alteradas neste aditamento, em todos os seus termos, ficando eleito o fórum da Comarca de São Roque, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas eventualmente oriundas deste termo.

Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e para único efeito, os representantes das partes contratantes e as testemunhas abaixo nomeadas.

São Roque, 03 de dezembro de 2021.

JULIO ANTONIO MARIANO
Presidente da Câmara Municipal da
Estância Turística de São Roque

Valcir Márcio Soares Moreira
Por Procuração Pública
VGR Construções Eireli – ME

TESTEMUNHA 1
(ASSINATURA E Nº DO CPF)

TESTEMUNHA 2
(ASSINATURA E Nº DO CPF)

Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque
CONTRATADO: VGR Construções Eireli – ME
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): Nº 012 De 26/10/2021
OBJETO: Prestação de serviços visando a reforma parcial do Plenário, Dr. Júlio Arantes de Freitas, da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, com fornecimento de mão de obra técnica, materiais, ferramentas, equipamentos, com remoção e destinação adequada dos resíduos gerados.
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: *) Virgínia Cocchi Winter – OAB: 251991

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: São Roque, 03 de dezembro de 2021.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Julio Antonio Mariano
Cargo: Presidente da Câmara
CPF: 985.816.868-34

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: Julio Antonio Mariano
Cargo: Presidente da Câmara
CPF: 985.816.868-34
Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: Julio Antonio Mariano
Cargo: Presidente da Câmara
CPF: 985.816.868-34
Assinatura: _____
Pela contratada:
Nome: Valcir Márcio Soares Moreira
Cargo: Engenheiro Civil
CPF: 164.122.568-81
Assinatura: _____
E-mail institucional: valcir@vgrengenharia.com.br

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Julio Antonio Mariano
Cargo: Presidente da Câmara
CPF: 985.816.868-34
Assinatura: _____
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê
50804079/0001-81

NOTA DE EMPENHO

509

NOTA DE EMPENHO Nº **509**	FICHA: 14	DATA: 03/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000011/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: VGR CONSTRUCOES EIRELI — 35.738.173/0001-96 — CÓDIGO: 2638
ENDEREÇO: AV ROSALIA IANNINI CONDE — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Reforma parcial do Plenário, Dr. Júlio Arantes de Freitas, da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, com fornecimento de mão de obra técnica, materiais, ferramentas, equipamentos, com remoção e destinação adequada dos resíduos gerados. - Aditamento nº 1 2021.	
GL - Global **SOMA**	**9.984,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA
01 30 30	Camara Municipal
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.0003.2304.0000	Manutenção da Câmara Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
900.000,00	767.903,49	9.984,98	122.111,53

VALOR A SER PAGO R$ **9.984,98**

nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MADELI DE FATIMA FIGUEIRA — JULIO ANTONIO MARIANO

CONTABILIZADO

DATA — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento.

Dados do Pacote

Id. do Pacote:	6611719
Usuário:	...
Descrição do Pacote:	Termo Aditivo ao Contrato nº 12 2021 - VRG Construções
Data de Abertura:	08/12/2021

Dados do Documento

Id. do Documento:	**10819770**
Tipo de Interação:	Lote
Tipo do Documento:	TERMOADITIVO
Status do Documento:	Documento armazenado
Data do Status do Documento:	08/12/2021 15:40:26
Mes/Ano de Referência:	1/2021

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag

Voltar Cancelar

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque"Vereador Dr. Júlio de Lucca"

abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais)'." Aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta.
2. Projeto de Lei Nº 126/2021-E, de 25/11/2021, de autoria do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais)." Aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta.
3. Projeto de Lei Nº 127/2021-E, de 25/11/2021, de autoria do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 613.500,00 (seiscentos e treze mil e quinhentos reais)." Aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta. Consoante preceitua o §5º do Art. 1º da Resolução nº 04, de 08 de janeiro de 2021, o vídeo do pronunciamento dos Vereadores nesta sessão consta, na íntegra, no sítio de internet da Câmara e no Canal Oficial do Youtube, que podem ser acessados por meio dos links: http://www.camarasaoroque.sp.gov.br/ e https://www.youtube.com/watch?v=3ufd5ob9sLo.
Encerram-se os trabalhos às 17h27min.

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 01/2021: Processo: nº 011, 21/09/2021; Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque; Contratada: VGR Construções Eireli – ME; Objeto: Prestação de serviços visando a reforma parcial do Plenário, Dr. Júlio Arantes de Freitas, da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, com fornecimento de mão de obra técnica, materiais, ferramentas, equipamentos, com remoção e destinação adequada dos resíduos gerados; Assinatura: 03/12/2021; Valor do Contrato: R$ 9.984,98 (nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos); Vigência: 04/12/2021 a 23/12/2021; Modalidade: Pregão Presencial nº 04/2021.

Portarias expedidas:

Portaria Nº 87: Homologa o Pregão Presencial nº 08/2021, que trata da Contratação de empresa para aquisição e instalação de sistema de gerenciamento de áudio e vídeo para o Plenário, incluindo sistema de votação, painel eletrônico, controle de presença, gravação e transmissão ao vivo.

Portaria Nº 88: Homologa o Pregão Presencial nº 07/2021, que trata da aquisição de cestas básicas para os servidores e estagiários da Câmara Municipal, no exercício de 2022.

Portaria Nº 89: Concede férias ao servidor Mauracy Moraes de Oliveira, Coordenador Administrativo, lotado na Diretoria Geral, a partir de 03/01/2022, referente ao período de 2019/2020.

Resolução Nº 022-L
De 06 de dezembro de 2021.
(Projeto de Resolução n° 026-L, de 02/12/2021, de autoria do Vereador Guilherme Araújo Nunes – PL)
Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de Assuntos Relevantes - CAR – instituída para acompanhar o cumprimento do contrato firmado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e o Município de São Roque, autorizado pela Lei 3.751, de 28 de dezembro de 2011.
O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1° Fica prorrogado por 90 (noventa) dias, nos termos do §8º do artigo 117, do Regimento Interno, o prazo para o funcionamento da Comissão de Assuntos Relevantes – CAR, instituída pela Resolução nº 003-L, de 08/02/2021, para acompanhar o cumprimento do contrato firmado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e o Município de São Roque, autorizado pela Lei 3.751, de 28 de dezembro de 2011.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Aprovada na 43ª Sessão Ordinária, de 06 de dezembro de 2021.

JÚLIO ANTONIO MARIANO
Presidente

Registrada e publicada na Secretaria Administrativa desta Câmara na data supracitada.

LUCIANO DO ESPÍRITO SANTO
Coordenador Legislativo

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL nº 01/2021; Contrato nº 06/2020; Processo de Licitação nº 13 L, de 22/10/2020; Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque; Contratada: Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos; Objeto: Serviços de correios, carta simples, sedex, registradas e caixa postal; Valor Estimado do Contrato: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) anual; Assinatura: 25/11/2021; Vigência: 10/12/2021 a 10/12/2022; Modalidade: Dispensa de Licitação nº 09/2020, nos termos do inciso VIII do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993.

Edição 1172 / Valor: R$ 112,84

REVISÃO DO FGTS (1999 A 2021)
REVISÃO APOSENTADORIAS-VIDA TODA
JORGE RABELO DE MORAIS
OAB/SP 57.753
41 ANOS DE EXPERIÊNCIA
Av. João Pessoa, 412, Centro- São Roque
11-9.9772-7228

Vende-se Casa no Santo Antônio
2 dormitórios, quintal, sala, cozinha, edícula, 250 metros quadrados, valor R$ 280 mil.
Aceito contra proposta.
Creci 169697
Contato: (11) 96474-5476 – Atenção, tenho outras possibilidades.

JE JORNAL DA ECONOMIA
Jornal da Economia
jornaldaeconomia
(11) 9.7684-0303
(11) 4712-9090
www.jeonline.com.br

ALUGA-SE
APARTAMENTO MOBILIADO
PROXIMO AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO EM SÃO PAULO. SALA, DORMITORIO, BANHEIRO E COZINHA. (11) 99477-9290.

VENDO CELTA
1.0 LT COMPLETO - AR CONDICIONADO
ÓTIMO ESTADO - ANO 2013
R$ 26.000,00
TELEFONE: (11) 97306-6191

Compramos litros de vinho dreher 51 velho barreiro garrafão de 5 litros

Retiro no local.
Falar com Fernando
(11) 99732-5974

VENDE-SE
Terreno 4500 mts, com uma casa 4 cômodos.
Estrada dos Mendes/ taboão
Metragem total do terreno, 4.478,25 metros²
Frente 21 metros , Fundos 20,26

De um lado 222,37 mts, de outro lado 225,38 mts
Córrego. Fundos com aprox. 602 metros distante
623 mts da Rodovia Raposo Tavares

Tratar diretamente c/ proprietário
(11) 99742-5545

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

CERTIDÃO DE PROTOCOLO ELETRÔNICO
ANEXO 2_1 DO OFICIO CÂMARA Nº 8/2022-L

O servidor Mauracy Moraes de Oliveira, Coordenador Administrativo, nos termos da Resolução nº 01-L, de 04/02/2019, que institui o Sistema de Gestão Eletrônico de Documento nesta Câmara Municipal, **CERTIFICA** que extraiu cópias simples de documentos e cópias de vias originais, acima encartados, do Movimento Contábil nº 471/2021, referente ao procedimento do primeiro Aditamento do Contrato nº 12/2021, do Pregão Presencial nº 4/2021, que trata da reforma parcial do Plenário "Dr. Júlio Arantes de Freitas", com fornecimento de mão de obra técnica, materiais, ferramentas, equipamentos, com remoção e destinação adequada dos resíduos gerados, com 14 (catorze) folha(s), que passam a partir deste procedimento a tramitar internamente por meio eletrônico nesta Casa de Leis, com o mesmo valor legal dos autos físicos e dotados de fé pública para todos os fins de direito, no arquivo "Anexo 2_1 Reforma do Plenario VRG Aditamento 1 _ Movimento Contábil nº 541_2021"

Por ser verdade, firmamos a presente para os devidos fins legais.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, 23 de fevereiro de 2022.

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
Coordenador Administrativo